

K'BIO — Polyclinique Nassib
Groupe : Maternité

Salle travail 2 — Salle d'accouchement

Code local

Charge au sol (daN/m2) : 250

Sols		Caractéristiques	
Sol souple		Antistatique	
Carrelage		Antidérapant	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	
Autre :		Charge roulante	

UPEC		Plinthes	
U4P3E3C3		Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2		Relevé sol en plinthe	
U3P3E3C3		Plinthe à gorge	
U3P3E2C2			

Murs		Protection murales	
Peinture		Protection 1,20m	
Faïence		Lisse basse	
Toile de verre + peinture		Lisse haute	
Revêtement plastique		Main- courante	
Initiative concepteur		Autre:	

Protection solaire / Occulation / Anti-intrusion	
Anti-intrusion	
Noir complet	
Solaire extérieur	Type :
Solaire intérieur	
Motorisation	

Plafonds		Caractéristiques	
Peinture		Lessivable	
Démontable		Acoustique	
Plaque de plâtre		Etanches à l'air	
Hauteur utilise sous faux-plafond mini :		2.9	

Meubles menuisés	
Placard mural	Meuble kitchenette
Rayonnage	Banque/comptoir
Plan de travail	Tablette
Paillasse sèche	Meuble haut
Paillasse humide	Meuble bas

Portes	
Vers local :	Larg : Pleine
Vers local :	Larg : Pleine
Peinture	Stratifiée
Confidentialité	Dimension occulus :
Contrôle d'accès : Libre	
Contrôlé	
Type (mécanique, badge, serrure, ...)	
Serrure	

Chauffage / ventilation / climatisation	
Local rafraîchi	Température
Local refroidi	Hiver
Local chauffé	22
Extraction renforcé	Été
Rejet d'air spécifique	22
Gestion de la pression	
Spécificités :	

Niveau éclairement		SA		VV		Détecteur	
Normal							
Poste travail							
Lecture / Soins							

Type éclairage	
Plafonnier	Fréquence d'utilisation
Applique	Allumage prolongé
Veilleuse	On / Off fréquents
Localisé	Type :
Autre	Type :

Electricité cou		Bras		Mur		GTL	
PC 16A normale							
PC 16A ondulée							
PC 20A normale							
Pack 1 (3 PCN, 3 PCO, 2RJ45)							
Pack 2 (1 PCN, 1 PCO, 1RJ45)							
Pack 3 (1 PCN, 1 RJ45)							
RJ45							
Appel infirmière							
Interphone / Visiophone entrée du service							
Vidéosurveillance							
Radiateur d'appoint / Sèche serviette							
Monitoring							
Autres alarmes							
Alimentation spécifique							

Fluides médicaux		Qté totale		Bras		Mur		GTL	
Oxygène		2				2			
Vide		2				2			
Air médical 3,5 bars		2				2			
Protoxyde d'azote									

Surface	
Surface utile (m2)	20
Hauteur libre mini (m)	
2.9	

Plomberie sanitaire		A la charge	
		Qté	de :
Linéaire de paillasse			
Nb bacs par paillasse			
Lavabo			
Lave mains			
Vasque + plan vasque			
Évier			
Vidoir			
Bac à laver (EF+ECS)			
Douche			
Siège de douche clipsable			
WC suspendu			
Siphon de sol			
Baignoire à hauteur variable			
Lave bassin			
Poste de désinfection			
Fontaine à eau			
Robinet puisage			
Ruge chirurgicale			
Attentes spécifiques			
Barres de relevage			
Autres :			

Observations / équipements compris dans l'opération	

